Ερώτηση με αρ. 23.06.013.01.254, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2026, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λίτσας Δρουσιώτου

«Στις 22 Νοεμβρίου 2024, μετά από σύσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους €128,6 εκατομ. για αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ως προτεραιότητα τέθηκε η αναβάθμιση των τμημάτων ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών (ΤΑΕΠ) σε όλες τις επαρχίες, με στόχο όπως μέχρι τον Ιούνιο του 2026 όλα τα ΤΑΕΠ έχουν εκσυγχρονιστεί. Για σειρά έργων είχαν επίσης ανακοινωθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης.

Δεδομένης της παρέλευσης του αρχικά ανακοινωθέντος χρονικού ορίζοντα και της σημασίας της έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ζητείται όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια ακριβώς έργα αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού των ΤΑΕΠ περιλαμβάνονταν στην εξαγγελία της 22ας Νοεμβρίου 2024 και ποιο ήταν το αρχικό εκτιμώμενο κόστος και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για κάθε ένα από αυτά;
2. Ποια από τα εν λόγω έργα έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, ποια βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ποια δεν έχουν ακόμη αρχίσει;
3. Για κάθε έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε εντός του αρχικά ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος, ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης, ποιο είναι το σημερινό ποσοστό υλοποίησής του και ποια είναι η νέα προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης;
4. Ποιο είναι το σημερινό εκτιμώμενο ή τελικό κόστος κάθε έργου; Έχουν

προκύψει αυξήσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του Νοεμβρίου 2024 και, σε περίπτωση που έχουν προκύψει αυξήσεις, σε ποιους λόγους αυτές οφείλονται;»

EX/MA/Er-23.06.013.01.254

Απάντηση ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2026 του Υπουργού Υγείας κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.013.01.254, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2026, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λίτσας Δρουσιώτου

«Βάσει πληροφόρησης από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα επί των επιμέρους ερωτημάτων που έχουν τεθεί:

1. Ποια ακριβώς έργα αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού των ΤΑΕΠ περιλαμβάνονταν στην εξαγγελία της 22ας Νοεμβρίου 2024 και ποιο ήταν το αρχικό εκτιμώμενο κόστος και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για κάθε ένα από αυτά;

Στην εξαγγελία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2024, περιλαμβάνονταν έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η ανέγερση νέου Κτηρίου ΤΑΕΠ Παίδων στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Το αρχικό εκτιμώμενο κόστος και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων καταγράφονται στον Πίνακα 1 πιο κάτω.

Πίνακας 1: Στοιχεία Κόστους και Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Ανά Έργο

Α/Α	**Νοσηλευτήριο**	**Αρχικό εκτιμώμενο κόστος**	**Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης**
1	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας	€4,1 εκ.	31 Δεκεμβρίου 2025
2	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού	€5,2 εκ.	30 Ιουνίου 2026
3	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας	€3,7 εκ.	31 Δεκεμβρίου 2025
4	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου	€3,3 εκ.	31 Δεκεμβρίου 2025
5	Μακάρειο Νοσοκομείο – Νέο Κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων	€3,3 εκ.	30 Ιουνίου 2026

2. Ποια από τα εν λόγω έργα έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, ποια βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ποια δεν έχουν ακόμη αρχίσει;

Η πρόοδος των εν λόγω έργων καταγράφεται στον Πίνακα 2 πιο κάτω:

Πίνακας 2: Πρόοδος ανά έργο

Α/Α	Νοσηλευτήριο	Πρόοδος/ Υφιστάμενη κατάσταση
1	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας	Ολοκληρώθηκε στις 30 Μάίου 2026
2	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού	Σε εξέλιξη
3	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας	Ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025
4	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου	Ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2026
5	Μακάρειο Νοσοκομείο - Νέο Κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων	Σε εξέλιξη

3. Για κάθε έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε εντός του αρχικά ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος, ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης, ποιο είναι το σημερινό ποσοστό υλοποίησής του και ποια είναι η νέα προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης;

Πιο κάτω παρατίθενται οι απαντήσεις για κάθε έργο.

α) Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας:

Το έργο αναβάθμισης του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας εντάσσεται σε ενιαίο Διαγωνισμό με τίτλο «Α.Ο. 71.22- Επεκτάσεις και Αναβαθμίσεις στο Γ.Ν. Λευκωσίας» και παρουσίασε καθυστέρηση περίπου πέντε μηνών σε σχέση με το αρχικό εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα.

Οι λόγοι καθυστέρησης αφορούν στο γεγονός ότι η εκτέλεση του έργου παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω της 24ωρης λειτουργίας του ΤΑΕΠ και της ευαισθησίας του χώρου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Εργολάβος κλήθηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν σοβαρά περιστατικά που απαιτούσαν την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος και την αποφυγή πρόκλησης θορύβου.

Το έργο ολοκληρώθηκε τελικά στις 30 Μαΐου 2026.

β) Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού:

Το έργο αναβάθμισης του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού εντάσσεται στον ενιαίο Διαγωνισμό με

τίτλο «Α.Ο. 71.22 - Επεκτάσεις και Αναβαθμίσεις στο Γ.Ν. Λεμεσού».

Στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, ο Εργολάβος επικεντρώθηκε αρχικά στην ολοκλήρωση της Μονάδας Αιμοκάθαρσης, η οποία εντασσόταν στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και για την οποία είχε τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, ξεκίνησε η επόμενη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και επέκταση του ΤΑΕΠ. Οι εργασίες στο ΤΑΕΠ θα υλοποιηθούν σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του χώρου, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος.

Στο παρόν στάδιο έχουν ξεκινήσει οι εξωτερικές εργασίες που αφορούν στο ΤΑΕΠ, οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, με ποσοστό υλοποίησης περίπου 10%. Η επικαιροποιημένη εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 30ή Ιουλίου 2027.

γ) Γενικό Νοσοκομείο Πάφου:

Το έργο αναβάθμισης του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου εντάσσεται σε ενιαίο Διαγωνισμό με τίτλο «Α.Ο. 69.22 - Επεκτάσεις και Αναβαθμίσεις στο Γ.Ν Πάφου» και παρουσίασε καθυστέρηση περίπου τριών μηνών σε σχέση με το αρχικό εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα.

Οι λόγοι καθυστέρησης αφορούν στις κατασκευαστικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με την παλαιότητα του κτηρίου και επηρέασαν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2026.

δ) Μακάρειο Νοσοκομείο - Νέο Κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων

Το έργο του νέου Κτηρίου ΤΑΕΠ Παίδων στο Μακάρειο Νοσοκομείο εντάσσεται σε ενιαίο Διαγωνισμό με τίτλο «Α.Ο. 24.23 - Επεκτάσεις και Αναβαθμίσεις στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο εργολάβος υπέβαλε αίτημα για παράταση του συμβατικού χρόνου, λόγω καθυστέρησης στην έγκριση από την Πολεοδομική Αρχή. Το σχετικό αίτημα εξετάστηκε από τον Οργανισμό και το αρμόδιο όργανο αποφάσισε την έγκριση παράτασης 103 ημερών, ήτοι μέχρι τις 23 Ιανουάριου 2027.

Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με ποσοστό υλοποίησης 60%. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής του υπογείου προέκυψαν απρόβλεπτες συνθήκες, ενώ αντιμετωπίστηκαν και κατασκευαστικές δυσκολίες, οι οποίες επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον εργολάβο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της καθυστέρησης και την ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο δυνατό. Η επικαιροποιημένη εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι τέλη Ιουνίου 2027.

4. Ποιο είναι το σημερινό εκτιμώμενο ή τελικό κόστος κάθε έργου; Έχουν προκύψει αυξήσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις Νοεμβρίου 2024 και, σε περίπτωση που έχουν προκύψει αυξήσεις, σε ποιους λόγους αυτές οφείλονται;

Όσον αφορά στα πιο πάνω έργα, δεν έχουν προκύψει αυξήσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τα έργα αυτά εντάσσονται σε ευρύτερους διαγωνισμούς.

Ο Οργανισμός, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του κάθε νοσηλευτηρίου και τον εργολάβο, προγραμματίζει και εκτελεί τις εργασίες σε επιμέρους φάσεις, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης

λειτουργίας των νοσηλευτηρίων.

Η υλοποίηση των εργασιών σε φάσεις κρίνεται αναγκαία, ιδιαίτερα λόγω της συνεχούς λειτουργίας των ΤΑΕΠ και της ανάγκης να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η παροχή υπηρεσιών υγείας και η ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.

Ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και, όπου αυτό δεν καθίσταται εφικτό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης των έργων, επιδιώκει τον περιορισμό των καθυστερήσεων στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των Τμημάτων.»

XM/MA/Ap-23.06.013.01.254